

紫金英郡西苑28栋房屋渗水维修

结算审核报告

铭诚基报[2026] 03038号



江苏铭诚土地房产评估测绘工程咨询有限公司

二〇二六年四月七日

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：紫金英郡西苑28栋房屋渗水维修

咨询项目类别：工程结算审核

咨询报告日期：2026年4月7日

江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司



咨询报告书编号：铭诚基报[2026]03038号

咨询项目委托方全称：江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司

咨询企业法定住所：无锡市鸿桥路801号1612室

邮 编：214072

联系电话：0510-85011345

咨询作业期：2026年1月28日至2026年4月7日

法定代表人：王立平

技术负责人：蔡海平

项目负责人：



执业资格：造价师

从事专业：

专业咨询员：



执业资格：造价师

从事专业：

专业咨询员：

执业资格：造价师

从事专业：

专业咨询员：

执业资格：造价师

从事专业：

咨询报告书目录

第 1 页

[illegible]

江苏铭诚土地房地产评估测绘工程

咨询有限公司

铭诚基报【2026】03038 号

紫金英郡西苑 28 栋房屋渗水维修工程

结算审核报告

江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司：

我公司接受贵单位委托，于 2026 年 1 月 28 日至 2026 年 3 月 23 日对紫金英郡西苑 28 栋房屋渗水维修工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司的责任是提供真实合法的资料，我们的责任是对贵公司提供的工程资料所反映的结算情况发表审核意见；我们的审核是根据独立、客观、公正的原则进行的；在审核过程中，我们结合现场的实际情况，实施了包括审核工程结算资料和其它相关的工程资料等必要的审核程序，现将审核结果报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：紫金英郡西苑 28 栋房屋渗水维修工程。
- 工程地址：紫金英郡西苑。
- 建设单位：江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司。
- 施工单位：无锡驰泓建筑工程有限公司。
- 工程特征：紫金英郡西苑 28 栋房屋渗水维修。

6、合同造价：45824.64 元。

7、是否招标：否。

8、质量评定等级：合格。

9、施工时间：2026 年 1 月。

二、审核范围

委托范围内紫金英郡西苑 28 栋房屋渗水维修工程的竣工结算审核。

三、审核依据

1、资料依据：贵单位提供的《建设工程施工合同》、工程结算书、工程签证单、竣工验收单等相关资料。

2、计价依据：《建设工程施工合同》、2014 版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、2014 版《江苏省建设工程费用定额》及营改增后调整文件、施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息价、无信息价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉合同、结算书等送审资料；与建设单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核现场签证变更资料；审核材料或设备的价格；审核结算综合单价的套用情况；审核各项费用的计取情况；初步定案；内

部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算送审金额为 45824.64 元，审定金额为 41081.83 元，核减金额为 4742.81 元，核减率为 10.35%（详见附件）。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减（增）原因

1、核减原因：

1.1 外墙防水涂料单价核减，涉及金额约 968 元；

1.2 人工费核减，涉及金额约 2280 元。

2、核增原因：无。

七、审计建议

施工单位在送审时应提供完整的竣工结算资料。

八、审核情况说明

1、该工程水电费由施工单位自行承担；

2、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材料。

3、该工程施工工期满足委托合同的约定要求，不存在误期违约处罚。

4、该工程经验收质量达到合格标准，满足委托合同的约定

要求，无需处罚。

5、该工程无安全文明施工标化增加费。

九、附件

1、工程结算审定单

2、工程结算审核书

项目负责人：



江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司

二〇二六年四月七日



主题词：紫金英郡西苑 28 栋房屋渗水维修 结算审核 报告

工程结算审定单（三方）

发包单位	江苏南万科物业服务有限公司无锡分公司		咨询类型	工程结算审核			
承包（编制）单位	无锡驰泓建筑工程有限公司		专 业	土 建			
项目名称	紫金英郡西苑28栋房屋渗水维修						
序号	单项（位）工程名称	合同价（元）	送审价（元）	审定价（元）	核增额（元）	核减额（元）	核减率（%）
1	紫金英郡西苑28栋房屋渗水维修	45824.64	45824.64	41081.83		4742.81	10.35%
合 计		45824.64	45824.64	41081.83		4742.81	10.35%
审定总价金额大写							
肆万壹仟零捌拾壹元捌角叁分							
备注	审计费1000元						
发包单位（章）：	孙培根		承包（编制）单位（章）：		陆义桃		
日期：2026年2月4日	32021914599		日期：2026年2月4日		B11193200030859		
经办人：孙培根		经办人：孙培根		项目负责人（签字盖章）：		江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司	
日期：2026年2月4日		日期：2026年2月4日		签发人：孙培根		有效期至：2027年09月05日	

紫金英郡西苑28栋房屋渗水维修 工程

竣工结算（审核）书

发 包 人： 江苏苏南万科物业服务有限公司
无锡分公司



承 包 人： 无锡驰泓建筑工程有限公司



造价咨询人： 江苏铭诚土地房地产评估测绘工
程咨询有限公司



2026年2月4日

紫金英郡西苑28栋房屋渗水维修

竣工结算总价

签约合同价（小写）：45824.64（大写）：肆万伍仟捌佰贰拾肆元陆角肆分

竣工结算价（小写）：41081.83（大写）：肆万壹仟零捌拾壹元捌角叁分

发 包 人：江苏苏南万科物业服务集团有限公司无锡分公司（单位盖章）
承 包 人：无锡驰泓建筑工程有限公司（单位盖章）
造价咨询人：江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：朱金慧（签字或盖章）
法定代表人或其授权人：华沈印晓（签字或盖章）
法定代表人或其授权人：平王印立（签字或盖章）

专业咨询员：李真（造价工程师签字盖专用章）
项目负责人：陆义桃（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年2月4日 核对时间：2026年2月4日

紫金英郡西苑房屋渗水维修

楼栋	维修项目	艺行	标准工艺描述	单位	数量	主材	辅材	人工	单价	报价总价
28										
	1. 28-1001阳台 外墙漏水、二楼 北楼梯口外墙漏 水、客厅北外墙 渗水									
		1	高空吊绳人工费	工	5			480	480	2400.00
		2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝	m²	20	13	2	3	18	360.00
		3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	40	38	3	15	56	2240.00
		4	外墙防水丙烯酸（2遍）	m²	40	38	3	15	56	2240.00
		5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	40	14	2	3	19	760.00
		6	刷外墙涂料	m²	40	30	6	4	40	1600.00
		7	小计						0	9600.00
		8	管理及措施费		0.05					480.00
		9	增值税金		0.09					907.20
		10	合计							10987.20
	2. 28-601西南 卧室外墙渗水									
		1	高空吊绳人工费	工	2			480	480	960.00
		2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝	m²	7	13	2	3	18	126.00
		3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	13	38	3	15	56	728.00
		4	外墙防水丙烯酸（2遍）	m²	13	38	3	15	56	728.00
		5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	13	14	2	3	19	247.00
		6	刷外墙涂料	m²	13	30	6	4	40	520.00
		7	小计						0	3309.00
		8	管理及措施费		0.05					165.45
		9	增值税金		0.09					312.70
		10	合计							3787.15
	3. 28-702南阳 台外墙漏水									
		1	高空吊绳人工费	工	2			480	480	960.00
		2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝	m²	8	13	2	3	18	144.00
		3	外墙防水JS涂料（2遍）	m²	16	38	3	15	56	896.00
		4	外墙防水丙烯酸（2遍）	m²	16	38	3	15	56	896.00
		5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	m²	16	14	2	3	19	304.00
		6	刷外墙涂料	m²	16	30	6	4	40	640.00
		7	小计						0	3840.00
		8	管理及措施费		0.05					192.00
		9	增值税金		0.09					362.88
		10	合计							4394.88

[illegible]