

瑞城国际30单元更换护栏工程

结算审核报告

名越基报[2025]01003号

无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二五年四月八日



工程造价咨询报告书

咨询项目全称： 瑞城国际30单元更换护栏工程

咨询项目类别： 工程结算审核

咨询报告日期： 2025年4月8日

无锡名越工程管理咨询有限公司



咨 询 报 告 书 编 号 ： 名越基报[2025]01003号

咨询项目委托方全称： 江苏华高物业服务有限公司

咨询企业法定住所： 无锡经济开发区华庄街道华谊路30号A栋二楼217室

邮 编： 214121 联系电话： 0510-85029883

咨询作业期： 2025年03月20日至2025年4月8日

法定代表人： 苏美中

技术负责人



项目负责人



执业资格：

造价师

从事专业： 土建

专业咨询员：



执业资格：

造价师

从事专业： 安装

专业咨询员：

执业资格： 造价师

从事专业：

咨询报告书目录

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	工程结算审核报告	林建喜	1	原件
2	工程结算审定单	林建喜	5	原件
3	工程结算审核书	林建喜	6	原件

无锡名越工程管理咨询有限公司

名越基报【2025】01003 号

瑞城花园 30 单元更换护栏工程

结算审核报告

江苏华高物业服务有限公司：

我公司接受贵单位委托，对瑞城花园 30 单元更换护栏工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。江苏华高物业服务有限公司的责任是提供真实合法的资料，我们的责任是对贵公司提供的工程资料所反映的结算情况发表审核意见；我们的审核是依据江苏省、无锡市工程造价审核相关办法进行的；在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括审核工程结算资料和其它相关的工程资料等必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：瑞城花园 30 单元更换护栏工程。
- 工程地址：无锡瑞城花园小区。
- 建设单位：江苏华高物业服务有限公司。
- 施工单位：无锡元邦建材有限公司。
- 工程特征：顶楼更换不锈钢护栏。
- 质量评定等级：合格。
- 施工时间：2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 6 日。

二、审核范围

委托范围内瑞城花园 30 单元更换护栏工程的竣工结算审核。

三、审核依据

1、资料依据：

- (1) 住宅专项维修资金使用立项备案表及资金使用方案；
- (2) 住宅专项维修资金使用表决意见表及相关公示材料；
- (3) 应急报告及应急维修项目授权书；
- (4) 现场踏勘记录表；
- (5) 工程施工合同及报价单；
- (6) 工程结算书；
- (7) 现场影像记录；
- (8) 工程竣工验收单等相关资料。

2、计价依据：《建设工程施工合同》、2014 版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、2014 版《江苏省建设工程费用定额》及营改增后调整文件、施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息价、无信息价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉立项资料、施工合同、工程结算书等送审资料；与委托单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核材料或设备的价格；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算合同金额为 24447.92 元，送审金额为 24447.92 元，审定金额为 23716.82 元，核减金额为 731.10 元，核减率为 2.99%（详见审定单及审核明细）。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位

具体核对，最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减（增）原因

1、核减原因：

（1）不锈钢材料价格核减，涉及金额 470 元；

（2）税金核减，涉及金额 61.10 元；

（3）管理费核减，涉及金额 200 元；

合计核减金额 731.10 元。

2、核增原因：无。

七、审计建议

施工单位需提供完整的竣工结算资料：工程施工合同、结算书、现场施工影像记录、工程竣工验收单等。

八、审核情况说明

- 1、该工程水电费由施工单位自行承担；
- 2、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材。
- 3、该工程施工工期满足合同的要求，不存在误期违约处罚。
- 4、该工程经验收质量合格，满足合同约定要求，无需处罚。
- 5、该工程无安全文明施工标化增加费。

九、其他需要说明事项

1、审核咨询结果使用范围：本报告专为委托单位所使用，未经我公司同意，不得向委托方、建设方、施工方和报告审查部门之外的单位和个人提供。本报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。

2、本审核报告解释权归本报告出具单位。

附件：1、工程结算审定单
2、工程结算审核书

项目负责人：



无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二五年四月八日



主题词： 瑞城花园 护栏维修 结算 审核 报告

工程结算审定单

建设单位	江苏华高物业服务有限公司				咨询类型	工程结算审核		
施工单位	无锡元邦建材有限公司				专 业	安装工程		
项目名称								
瑞城国际30号顶楼更换护栏								
序号	单项(位)工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核减率(%)	
1	瑞城国际30号顶楼更换护栏	24447.92	24447.92	23716.82		731.10	2.99%	
合 计		24447.92	24447.92	23716.82		731.10	2.99%	
审定总金额大写								
贰万叁仟柒佰壹拾陆元捌角贰分								
备注		审计费 1000 元						
建设单位(章): 经办人: 日期:		施工单位(章): 经办人: 日期:		咨询单位(章): 项目负责人(签字盖章): 签发人: 日期:				



瑞城国际30号顶楼更换护栏工程

竣工结算（审核）书

发包人：江苏华高物业服务有限公司
(单位盖章)

承包人：无锡元邦建材有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：无锡名越工程管理咨询有限公司
(单位盖章)

2025年3月29日

瑞城国际30号顶楼更换护栏

工程

竣工结算总价

签约合同价（小写）：24447.92 （大写）：贰万肆仟肆佰肆拾柒元玖角贰分

竣工结算价（小写）：23716.82 （大写）：贰万叁仟柒佰壹拾陆元捌角贰分

发 包 人：江苏华海物业服务公司（单位公章） 承 包 人：无锡元都建材有限公司（单位公章） 造价咨询人：无锡名越工程管理咨询有限公司（单位公章）

法定代表人
或其授权
人：

范勇

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

蔡军礼

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

苏美中

（签字或盖章）

专业咨询员：



项目负责人：



编 制 时 间： 2025年3月29日

核 对 时 间： 2025年3月30日

瑞城花园30单元楼顶不锈钢护栏结算审核书

序号	型号	材质	数量	单位	单价	金额
1	50*1.2*6米	304	26	支	235	6110.00
2	25*38*厚1.0*6米	304	16	支	105	1680.00
3	32*1.0*6米	304	106	支	68	7208.00
4	工日		75.8	米	40	3032.00
5	五金配件		35.3	批	33.75	1191.38
6	运输费		1	次	353	353.00
7	上楼费		1	次	706	706.00
8	小计					20280.38
9	税金 (13%)					2636.45
10	管理费用					800.00
11	总计					23716.82