

无锡太湖华府项目15单元污水道维修工程

结算审核报告

名越基报[2026]01011号

无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二六年一月二十日



工程造价咨询报告书

咨询项目全称： 无锡太湖华府项目15单元污水道维修工程

咨询项目类别： 工程结算审核

咨询报告日期： 2026年1月20日

无锡名越工程管理咨询有限公司



咨询报告书编号：名越基报[2026]01011号

咨询项目委托方全称：上海上置物业集团有限公司无锡分公司

咨询企业法定住所：无锡经济开发区华庄街道华谊路30号A栋二楼217室

邮编：214121 联系电话：0510-85029883

咨询作业期：2025年12月30日至2026年01月25日

法定代表人：苏美中

技术负责人：曾玉环



项目负责人：李福根 执业资格：造价师 从事专业：土建

专业咨询员：林建喜 执业资格：造价师 从事专业：安装



专业咨询员： 执业资格：造价师 从事专业：

无锡名越工程管理咨询有限公司

名越基报【2026】01011号

无锡太湖华府项目 15 单元污水管维修工程 结算审核报告

上海上置物业集团有限公司无锡分公司：

我公司接受贵单位委托，对无锡太湖华府项目 15 单元污水管维修工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。上海上置物业集团有限公司无锡分公司的责任是提供真实合法的资料，我们的责任是对贵公司提供的工程资料所反映的结算情况发表审核意见；我们的审核是依据江苏省、无锡市工程造价审核相关办法进行的；在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括审核工程结算资料和其它相关的工程资料等必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：无锡太湖华府项目 15 单元污水管维修工程。
- 工程地址：无锡市太湖华府。
- 建设单位：上海上置物业集团有限公司无锡分公司。
- 施工单位：无锡华世祥建筑装饰工程有限公司。
- 工程特征：污水管道维修。
- 质量评定等级：合格。
- 施工时间：2024 年 12 月。

二、审核范围

委托范围内无锡太湖华府项目 15 单元污水管维修工程的竣工结算审核。

三、审核依据

1、资料依据：

- (1) 住宅专项维修资金使用立项备案表及资金使用方案；
- (2) 住宅专项维修资金使用表决意见表及相关公示材料；
- (3) 应急报告及应急维修项目授权书；
- (4) 现场踏勘记录表；
- (5) 工程施工合同及报价单；
- (6) 工程结算书；
- (7) 现场影像记录；
- (8) 工程竣工验收单等相关资料。

2、计价依据：《建设工程施工合同》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》及营改增后调整文件、施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息价、无信息价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉立项资料、施工合同、工程结算书等送审资料；与委托单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核材料或设备的价格；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算合同金额为 10204.00 元，送审金额为 10204.00 元，审定金额为 9084.00 元，核减金额为 1120.00 元，核减率为 10.98%（详见审定单及审核明细）。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减（增）原因

1、核减原因：

(1)、现场围护及人工费费用核减 530 元；

(2)、墙面施工费用核减 590 元；

2、核增原因：无。

七、审计建议

施工单位需提供完整的竣工结算资料：工程施工合同、结算书、现场施工影像记录、工程竣工验收单等。

八、审核情况说明

1、该工程水电费由施工单位自行承担；

2、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材。

3、该工程施工工期满足合同的要求，不存在误期违约处罚。

4、该工程经验收质量合格，满足合同约定要求，无需处罚。

5、该工程无安全文明施工标化增加费。

九、其他需要说明事项

1、审核咨询结果使用范围：本报告专为委托单位所使用，未经我公司同意，不得向委托方、建设方、施工方和报告审查部门之外的单位和个人提供。本报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。

2、本审核报告解释权归本报告出具单位。

- 附件：1、工程结算审定单
2、工程结算审核书

项目负责人：



无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二六年一月二十日



主题词：太湖华府 渗漏维修 结算 审核 报告

工程结算审定单

建设单位	上海上置物业集团有限公司无锡分公司					咨询类型	工程结算审核		
施工单位	无锡华世祥建筑装饰工程有限公司					专业	安装工程		
项目名称	无锡太湖华府项目15单元污水管道维修工程								
序号	单项(位)工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核减率(%)		
1	无锡太湖华府项目15单元污水管道维修工程	10204.00	10204.00	9084.00		1120.00	10.98%		
	合计	10204.00	10204.00	9084.00		1120.00	10.98%		
审定总价金额大写		玖仟零捌拾肆元整							
备注		审计费	1000 元						
建设单位(章):			施工单位(章):						
经办人:			经办人:						
日期:			日期:						
建设单位(章):			项目单位(章):						
经办人:			项目负责人(签字盖章):						
日期:			签发人:						
建设单位(章):			咨询单位(章):						
经办人:			项目负责人(签字盖章):						
日期:			签发人:						



年 月 日

日期:

日期:

年 月 日

日期:

年 月 日

日期:

无锡太湖华府项目15单元污水道维修工程

工程结算审核书

建设单位： 上海上置物业集团有限公司无锡分公司

咨询企业： 无锡名越工程管理咨询有限公司

审核金额： 9084.00 元

项目负责人：



编制时间： 2025年12月30日

太湖华府15单元污水管道及外网堵塞开挖维修工程结算审核书

序号	项目名称	单位	工程量	主材 单价	辅材单 价	人工单价	单价合计	小计
1	现场围护	项	2.0			220	220	440
2	地面开挖清理	工	9.0			350	350	3150
3	安全辅助人员	工	2.0			220	220	440
4	下水管道疏通	项	2.0			350	350	700
5	砂浆固定下水管道	项	1.0	20		220	240	240
6	下水管道重新安装	项	2.0	200		350	550	1100
7	地面回填	工	7.0			350	350	2450
8	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	18.0	8			8	144
9	现场清理及苗木梳理	项	1.0			220	220	220
10	垃圾外运	包	10.0			20	20	200
11	施工合计							9084
总计 (元)								9084