

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：古韵坊73、74栋外墙维修

咨询项目类别：结算审核

咨询报告日期：2025年10月12日

无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司



扫描全能王 创建

咨询报告书编号： 诚信造（2025）第301号

咨询项目委托方全称： 无锡奕淳物业服务有限公司

咨询企业法定住所： 无锡市锡山区东亭街道迎宾北路科创中心407室

邮 编： 214100 联系电话： 0510-82138803

咨询作业期： 2025年9月20日 至 2025年10月12日

法定代表人：



技术负责人： 杨汝青

项目负责人：



造价师 从事专业： 土建

专业咨询员：



造价师 从事专业： 土建

专业咨询员：

从事专业：

专业咨询员：

执业资格：

从事专业：



无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司

诚信造（2025）第 301 号

关于古韵坊 73、74 栋外墙维修工程竣工结算的审核报告 无锡奕淳物业服务有限公司：

我公司接受贵单位委托，于 2025 年 9 月 20 日至 2025 年 10 月 12 日对古韵坊 73、74 栋外墙维修工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。在审核过程中，我公司依据送审资料、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规，结合该工程的实际情况，实施了调研、编审、复核、审定等必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

- 1、工程名称：古韵坊 73、74 栋外墙维修工程。
- 2、工程地址：古韵坊
- 3、建设单位：无锡奕淳物业服务有限公司。
- 4、施工单位：无锡禾顺房屋维修有限公司。
- 5、是否招标：/。
- 6、立项文号：/。
- 7、质量评定等级：合格。
- 16、施工时间：2025 年 7 月~2025 年 8 月。

二、审核范围

委托范围内古韵坊 73、74 栋外墙维修工程竣工结算审核，包含：拆除空鼓部位外墙、JS 防水、修补外墙砖等工程量的核对。

三、审核依据

1、资料依据：贵单位提供的《施工合同》、工程结算书、工程竣工验收单等相关资料。

2、计价依据：《施工合同》；《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）；施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息指导价、



无信息指导价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉建设工程施工合同等送审资料；与建设单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核材料或设备的价格；审核结算综合单价的套用情况；审核各项费用的计取情况；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算送审金额为 15088.19 元，审定金额为 13952.14 元，核减金额为 1136.05 元，核减率为 7.53%（详见附件）。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，复核单位对审核结果进行了复审并予认可，最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减（增）原因

1、核减原因：工程单价偏高。

2、核增原因：无。

七、审计建议

无

八、审核情况说明

1、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材料。

2、根据施工合同约定，该工程按照三类工程类别计取相关费用。

3、该工程经建设单位与施工单位双方确认已竣工验收合格，同意进行竣工结算审核。

九、附件

1、古韵坊 73、74 栋外墙维修工程结算审定单。

2、建设工程结算审核书。



项目负责人：



无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司（盖章）

2025年10月12日

主题词：古韵坊 73、74 栋外墙维修工程、 结算 审核

抄送：

共计：4 份



无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 工程结算审定单

建设单位	无锡奕淳物业服务有限公司	咨询类型	结算审核				
施工单位	无锡禾顺房屋维修有限公司	专业	维修				
工程名称	古韵坊73、74栋外墙维修						
序号	单位工程名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	核增额 (元)	核减额 (元)	核减率(含让利)
1	古韵坊73、74栋外墙维修	15088.19	15088.19	13952.14		1136.05	7.53%
2							
3							
4							
5							
合计		15088.19	15088.19	13952.14		1136.05	7.53%
最终审定价金额大写		壹万叁仟玖佰伍拾贰元壹角肆分					
备注	审价费: 1000元						
建设单位(章)	施工单位(章):		咨询企业(章)		项目负责人(签字盖章):		
经办人:	经办人:		签发人:		日期:		
日期: 2021年10月9日	日期: 2021年10月9日		日期: 2021年10月9日		日期: 2021年10月9日		



古韵坊73、74栋外墙维修

建设工程结算审核书

建设单位：无锡奕淳物业服务有限公司

咨询企业：无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司

造价工程师：



编制时间：2025年10月12日



审核明细						
序号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	切缝切割机	米	38	14	532	73南立面
2	拆除空鼓部位外墙	平米	10	35	350	73南立面
3	清理拆除部位外墙	平米	10	12	120	73南立面
4	外墙界面剂	平米	10	10	100	73南立面
5	JS防水	平米	10	44	440	73南立面
6	修补外墙砖	平米	10	200	2000	73南立面
7	外墙脚手架	平米	60	26	1560	73南立面
8	垃圾清运	项	1	300	300	73南立面
9	切缝切割机	米	38	14	532	73、74北立面
10	拆除空鼓部位外墙	平米	20	35	700	73、74北立面
11	清理拆除部位外墙	平米	20	12	240	73、74北立面
12	外墙界面剂	平米	20	10	200	73、74北立面
13	JS防水	平米	20	44	880	73、74北立面
14	修补外墙砖	平米	20	200	4000	73、74北立面
15	外墙脚手架	平米	60	26	1560	73、74北立面
16	垃圾清运	项	1	300	300	73、74北立面
17	小计				13814.00	
18	税金1%				138.14	
19	总计				13952.14	

