

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：奕淳公寓4单元右梯维修

咨询项目类别：结算审核

咨询报告日期：2025年2月25日

无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司



咨询报告书编号： 诚信造（2025）第058号

咨询项目委托方全称： 无锡市奕淳公寓一期第一届业主委员会

咨询企业法定住所： 无锡市锡山区东亭街道迎宾北路1号科创中心407室

邮 编： 214100 联系电话： 0510-82138803

咨询作业期： 2025年1月20日 至 2025年2月25日

法定代表人：



技术负责人： 杨汝青

项目负责人：

杨汝青

执业资格：

造价师

从事专业： 土建

专业咨询员：



执业资格：

造价师

从事专业： 土建

专业咨询员：

执业资格：

从事专业：

专业咨询员：

执业资格：

从事专业：



无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司

诚信造（2025）第 058 号

关于奕淳公寓 4 单元右梯维修工程竣工结算的审核报告 无锡市奕淳公寓一期第一届业主委员会：

我公司接受贵单位委托，于 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 2 月 25 日对奕淳公寓 4 单元右梯维修工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。在审核过程中，我公司依据送审资料、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规，结合该工程的实际情况，实施了调研、编审、复核、审定等必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

- 1、工程名称：奕淳公寓 4 单元右梯维修工程。
- 2、工程地址：奕淳公寓。
- 3、建设单位：无锡市奕淳公寓一期第一届业主委员会。
- 4、施工单位：江苏百世德机电工程有限公司。
- 5、是否招标：/。
- 6、立项文号：/。
- 7、质量评定等级：合格。
- 16、施工时间：2024 年 11 月~2024 年 12 月。

二、审核范围

委托范围内奕淳公寓 4 单元右梯维修工程竣工结算审核，包含：轿顶一体式检修盒、操纵箱、外呼盒等工程量的核对。

三、审核依据

- 1、资料依据：贵单位提供的《施工合同》、工程结算书、工程竣工验收单等相关资料。
- 2、计价依据：《施工合同》；《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）；施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息指导价、



无信息指导价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉建设工程施工合同等送审资料；与建设单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核材料或设备的价格；审核结算综合单价的套用情况；审核各项费用的计取情况；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算送审金额为 84030.00 元，审定金额为 78780.00 元，核减金额为 5250.00 元，核减率为 6.25%（详见附件）。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，复核单位对审核结果进行了复审并予认可，最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减（增）原因

1、核减原因：工程单价偏高。

2、核增原因：无。

七、审计建议

无

八、审核情况说明

1、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材料。

2、根据施工合同约定，该工程按照三类工程类别计取相关费用。

3、该工程经建设单位与施工单位双方确认已竣工验收合格，同意进行竣工结算审核。

九、附件

1、奕淳公寓 4 单元右梯维修工程结算审定单。

2、建设工程结算审核书。



项目负责人：



无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司（盖章）



2024年3月30日


主题词：奕淳公寓4单元右梯维修工程、 结算 审核

抄送：

共计：4份



无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 工程结算审定单

建设单位	无锡市奕淳公寓一期第一届业委会				咨询类型	专业				结算审核	维修					
施工单位	江苏百世德机电工程有限公司															
工程名称	奕淳公寓4单元右梯维修															
序号	单位工程名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	核增额 (元)	核减额 (元)	核减率(含让利)									
1	奕淳公寓4单元右梯维修	95600.00	84030.00	78780.00		5250.00	6.25%									
2																
3																
4																
合计		95600.00	84030.00	78780.00		5250.00	6.25%									
		最终审定金额大写 柒万捌仟柒佰捌拾元整														
备注	审计费：2262元															
建设单位(章)：	 无锡市奕淳公寓一期第一届业委会 日期：2024年4月5日				 奕淳机电工程有限公司 经办人：柴万捌 日期：2024年4月5日				 无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 经办人：杨汝青 日期：2025年3月31日				 无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 日期：			

奕淳公寓4单元右梯维修

建设工程结算审核书

建设单位：无锡市奕淳公寓一期第一届业主委员会

咨询企业：无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司

造价工程师：



编制时间：2025年2月25日



奕淳公寓4单元电梯维修审核明细

序号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	有机房异步电梯控制	台	1	15000	15000	
2	全套电缆线	套	1	7500	7500	
3	轿顶一体式检修盒	只	1	1650	1650	
4	无线五方通话	台	1	1800	1800	
5	操纵箱	台	1	3350	3350	
6	三合一一体式平层光电传感器	套	1	950	950	
7	底坑检修盒	只	1	200	200	
8	井道照明	套	1	1800	1800	
9	外呼盒	只	32	380	12160	
10	操作器及连接线	套	1	250	250	
11	220V变频门机装置	只	1	2500	2500	
12	双稳态开关	只	4	120	480	
13	声光报警器	只	1	240	240	
14	底坑急停盒	只	1	220	220	
15	主机急停盒	只	1	250	250	
16	减速箱油封	只	2	250	500	
17	齿轮油	台	1	650	650	
18	井道外呼电源盒	台	1	780	780	
19	电梯评估费	台	1	3000	3000	
20	技术调试	台	1	19000	19000	
21	配合验收	台	1	1500	1500	
22	验收费及技术服务费	台	1	5000	5000	
23					0	



24	总计	78780	
----	----	-------	--

