

太湖国际二街区聆湖138单元房屋渗漏水维修工程

结算审核报告

名越基报[2025]01053号

无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二五年八月十五日



工程造价咨询报告书

咨询项目全称：太湖国际二街区聆湖138单元房屋渗漏水维修工程

咨询项目类别：工程结算审核

咨询报告日期：2025年8月15日

无锡名越工程管理咨询有限公司



咨询报告书目录

第 1 页

[illegible]

咨询报告书编号：名越基报[2025]01053号

咨询项目委托方全称：润嘉物业管理（北京）有限公司无锡分公司

咨询企业法定住所：无锡经济开发区华庄街道华谊路30号A栋二楼217室

邮 编： 214121 联系电话： 0510-85029883

咨询作业期：2025年07月20日至2025年8月15日

法定代表人：苏美中

技术负责人：曾玉环



项目负责人：林建喜

执业资格： 造价师 从事专业： 安装



专业咨询员：李福根

执业资格： 造价师 从事专业： 土建



专业咨询员：

执业资格： 造价师 从事专业：

无锡名越工程管理咨询有限公司

名越基报【2025】01053号

无锡太湖国际二街区聆湖 138 单元房屋渗漏水维修工程 结算审核报告

润嘉物业管理（北京）有限公司无锡分公司：

我公司接受贵单位委托，对无锡太湖国际二街区聆湖 138 单元房屋渗漏水维修工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。润嘉物业管理（北京）有限公司无锡分公司的责任是提供真实合法的资料，我们的责任是对贵公司提供的工程资料所反映的结算情况发表审核意见；我们的审核是依据江苏省、无锡市工程造价审核相关办法进行的；在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括审核工程结算资料和其它相关的工程资料等必要的审核程序，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

- 1、工程名称：无锡太湖国际二街区聆湖 138 单元房屋渗漏水维修工程。
- 2、工程地址：无锡太湖国际二街区小区。
- 3、建设单位：润嘉物业管理（北京）有限公司无锡分公司。
- 4、施工单位：无锡市利国房屋建设工程有限公司。
- 5、工程特征：外墙渗漏水维修。
- 6、质量评定等级：合格。
- 7、施工时间：2024年12月14日至2025年04月10日。

二、审核范围

委托范围内无锡太湖国际二街区聆湖 138 单元房屋渗漏水维修工程

的竣工结算审核。

三、审核依据

1、资料依据：

- (1) 住宅专项维修资金使用立项备案表及资金使用方案；
- (2) 住宅专项维修资金使用表决意见表及相关公示材料；
- (3) 应急报告及应急维修项目授权书；
- (4) 现场踏勘记录表；
- (5) 工程施工合同及报价单；
- (6) 工程结算书；
- (7) 现场影像记录；
- (8) 工程竣工验收单等相关资料。

2、计价依据：《建设工程施工合同》、2014 版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014 版《江苏省安装工程计价定额》、2014 版《江苏省建设工程费用定额》及营改增后调整文件、施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息价、无信息价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉立项资料、施工合同、工程结算书等送审资料；与委托单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核材料或设备的价格；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算合同金额为 27345.50 元，送审金额为 27345.50 元，审定金额为 25124.00 元，核减金额为 2221.50 元，核减率为 8.12%（详

见审定单及审核明细)。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对,最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减(增)原因

1、核减原因:施工高空作业人工费及外墙施工费核减。

2、核增原因:无。

七、审计建议

施工单位需提供完整的竣工结算资料:工程施工合同、结算书、现场施工影像记录、工程竣工验收单等。

八、审核情况说明

- 1、该工程水电费由施工单位自行承担;
- 2、该工程所有材料由施工单位自行采购,无甲供材。
- 3、该工程施工工期满足合同的要求,不存在误期违约处罚。
- 4、该工程经验收质量合格,满足合同约定要求,无需处罚。
- 5、该工程无安全文明施工标化增加费。

九、其他需要说明事项

1、审核咨询结果使用范围:本报告专为委托单位所使用,未经我公司同意,不得向委托方、建设方、施工方和报告审查部门之外的单位和个人提供。本报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。

2、本审核报告解释权归本报告出具单位。

附件：1、工程结算审定单

2、工程结算审核书

项目负责人：



无锡名越工程管理咨询有限公司

二〇二五年八月十五日



主题词：太湖国际二街区 渗漏维修 结算 审核 报告

工程结算审定单

建设单位		润嘉物业管理（北京）有限公司无锡分公司				咨询类型		工程结算审核	
施工单位		无锡市利国房屋建设工程有限公司				专 业		土建工程	
项目名称		太湖国际二街区聆湖138单元房屋渗漏水维修工程							
序号	单项（位）工程名称	合同价（元）	送审价（元）	审定价（元）	核增额（元）	核减额（元）	核减率（%）		
1	太湖国际二街区聆湖138单元房屋渗漏水维修工	27345.50	27345.50	25124.00		2221.50	8.12%		
合 计		27345.50	27345.50	25124.00		2221.50	8.12%		
审定总价金额大写		贰万伍仟壹佰贰拾肆元整							
备注		审计费 1000 元							
建设单位（章）		施工单位（章）		咨询单位（章）		项目负责（签字盖章）			
经办人：		经办人：		经办人：		签发人：			
日期：2026年3月19日		日期：2026年3月19日		日期：2026年3月19日		日期：2026年3月19日			



太湖国际二街区聆湖138单元房屋渗漏水维修工程

竣工结算（审核）书

发包人：



无锡嘉物业管理（北京）有限公司无
锡分公司

（单位盖章）

承包人：



无锡市利国房屋建设工程有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：



无锡名越工程管理咨询有限公司

（单位盖章）


2025年7月26日

太湖国际二街区聆湖138单元房屋渗漏水维修工程

竣工结算总价

签约合同价 (小写): 27345.50 (大写): 贰万柒仟叁佰肆拾伍元伍角整

竣工结算价 (小写): 25124.00 (大写): 贰万伍仟壹佰贰拾肆元整



法定代表人
或其授权
人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

苏美中
(签字或盖章)



编制时间: 2025年7月26日

核对时间: 2025年7月27日

太湖国际二街区聆湖138单元房屋渗漏水维修工程结算审核单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计 (元)
1、138-2302两次卧室外墙渗水								
1	外墙吊绳施工作业	次	6.00			350.00	350.00	2100.00
2	安全辅助人员	工	6.00			100.00	100.00	600.00
3	施工面清理	M ²	21.80			10.00	10.00	218.00
4	外墙刷JS防水材料2遍	M ²	21.80	35.00	5.00		40.00	872.00
5	铝合金窗打胶	M	5.00	8.00		8.00	16.00	80.00
6	现场成品保护及现场清理	工	2.00			250.00	250.00	500.00
7	清理垃圾及施工垃圾外运	包	6.00			20.00	20.00	120.00
8	施工小计							4490.00
2、138-102次卧外墙渗水								
1	普工施工作业	工	2.00			350.00	350.00	700.00
2	施工面清理	M ²	4.50			10.00	10.00	45.00
3	特种水泥堵渗水点	M	3.00	15.00	5.00	15.00	35.00	105.00
4	外墙刷JS防水材料2遍	M ²	4.50	35.00	5.00		40.00	180.00
5	清理垃圾及施工垃圾外运	包	2.00			20.00	20.00	40.00
6	施工小计							1070.00
3、138-3201客厅顶面有多个漏点								
1	施工面清理	M ²	218.50			10.00	10.00	2185.00
2	喷涂底油	M ²	145.50	8.00	3.00	8.00	19.00	2764.50
3	SBS防水卷材 (5MM厚)	M ²	145.50	35.00	5.00	15.00	55.00	8002.50
4	特种水泥批嵌堵渗水缝	M	20.00	15.00	5.00	15.00	35.00	700.00
5	女儿墙刷JS防水材料3遍	M ²	67.60	30.00	5.00	10.00	45.00	3042.00
6	施工材料运输、搬运	工	5.00			400.00	400.00	2000.00
7	垃圾外运	包	6.00			20.00	20.00	120.00
8	施工现场清理	工	3.00			250.00	250.00	750.00
9	施工小计							19564.00
10	总计							25124.00