门牌号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计	
30-302	窗台板檐口（北）	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	2			12	12	24	
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	2	6	1	6	13	26	
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2	10	2	10	22	44	
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2	7	1	7	15	30	
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2				10	20	
		登高车费	曲臂车	平方	2				21	42	
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统--处理	平方	2				11	22	
									合计	208	
门牌号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计	
30-402	窗台板檐口（北）	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	2			12	12	24	
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	2	6	1	6	13	26	
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2	10	2	10	22	44	
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2	7	1	7	15	30	
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2				10	20	
		登高车费	曲臂车	平方	2				21	42	
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	2				11	22	
									合计	208	
累计										10486	
28单元29单元30单元外墙勘察费				计量单位	工程量				综合单价	小计	
			登高车费用	平方	3369				0.3	1011	
			清运垃圾费	平方	3369				0.009	30	
			人工	平方	3369				0.02	67	
									合计	1108	
总计										11594	