无锡市梁溪区畅舜苑一期外墙修复施工方案

1 安全防护： 设立警戒线，安全观察人员 ，确保施工安全。

2 材料工具准备:根据修复需求准备水泥 腻子粉 涂料 沙子 密封胶 抹子等工具材料

3 基层检查:全面检查外墙基层，标记出裂缝 空鼓 脱落等问题区域。

4 基层处理; 用铲子扫把等工具清除基层表面灰尘 油污 松散颗粒等杂质。

5 空鼓部位： 凿除 敲掉 或切割机切成规则状 ， 腻子粉或水泥砂浆修复 必要处挂阳角条

6 裂缝部位处理： 细微的密封胶填充 较宽部位 凿成V字型 水泥砂浆填充 砂纸打磨平整。

7 面层修复:根据外墙原有 装饰材料 选择合适的材料 水泥抗裂砂浆或外墙耐水腻子粉 5-15 毫米抹平，靠尺刮平。

8 涂装：抹灰层干透 先刷底漆 再刷面漆 面漆 1-2 遍(注意窗户栏杆，玻璃保护)

9 清理场地：清理现场建筑垃圾 剩余材料 保持现场整洁。

江阴市申创道工程有限公司
2025 年 5 月 20 日