城市花园四区48-502屋面渗水

楼栋	位置	工艺行号	标准工艺描述	单位	数量	单价	决算总价
48单元							
	顶部渗水		客厅顶部渗水维修				
		1	撕掉原SBS防水层	㎡	144	5	720
		2	基础面清理及漏点堵漏	㎡	46	26	1196
		3	防水砂浆粉刷找平	㎡	144	12	1728
		4	去灰型底油	㎡	144	10	1440
		5	涂刷聚氨酯	㎡	144	5	720
		6	第二层防水性沥青SBS防水卷材3m	㎡	144	70	10080
		7	垃圾清理及外运	车	1	1500	1500
		8	小计	17384			
		9	增值税金		0.09		1564.56
		10	合计				18948.56

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App